

Allegato B

cronoprogramma di spesa/entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 (armonizzazione sistemi contabili)

IMPORTI

Lavori	€ 1.745.000,00
Somme a disposizione	€ 455.000,00
Tot.	€ 2.200.000,00

IPOSTESI CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE

Approvazione progetto esecutivo:	entro il 14/03/2023
Indizione procedura negoziata:	entro il 18/03/2023
Aggiudicazione provvisoria:	entro il 07/04/2023
Aggiudicazione definitiva:	entro il 30/06/2023
Sottoscrizione contratto:	entro il 30/07/2023
Consegna lavori:	entro il 20/11/2023
Durata lavori:	giorni 330
Ultimazione lavori:	entro il 14/10/2024

ESIGIBILITA' USCITE ANNO 2022

Lavori	€ 0,00
Somme a disposizione	€ 81.023,20
Tot.	€ 81.023,20

ESIGIBILITA' USCITE ANNO 2023

Lavori	€ 349.000,00
Somme a disposizione	€ 93.891,20
Tot.	€ 442.891,20

ESIGIBILITA' USCITE ANNO 2024

Lavori	€ 1.396.000,00
Somme a disposizione	€ 280.085,60
Tot.	€ 1.676.085,60

Il presente cronoprogramma di spesa può subire variazioni a seguito di eventuali sospensioni di lavori o modifiche che potrebbero intervenire in corso d'opera.

Piove di Sacco, 14/03/2023

Il Responsabile del Procedimento
(geom. Freddy Sambin)
f.to digitalmente