

Allegato B

cronoprogramma di spesa/entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 (armonizzazione sistemi contabili)

IMPORTI

Lavori	€ 5.107.411,21
Somme a disposizione	€ 1.192.588,79
Tot.	€ 6.300.000,00

IPOSTESI CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE

Approvazione progetto esecutivo:	entro il 07/06/2022
Indizione procedura negoziata:	entro il 20/06/2022
Aggiudicazione provvisoria:	entro il 10/07/2022
Aggiudicazione definitiva:	entro il 20/07/2022
Sottoscrizione contratto:	entro il 20/08/2022
Consegna lavori:	entro il 15/09/2022
Durata lavori:	giorni 480
Ultimazione lavori:	entro il 10/09/2024

ESIGIBILITA' USCITE ANNO 2021

Lavori	€ 0,00
Somme a disposizione	€ 87.601,10
Tot.	€ 87.601,10

ESIGIBILITA' USCITE ANNO 2022

Lavori	€ 861.286,99
Somme a disposizione	€ 201.111,91
Tot.	€ 1.062.398,90

ESIGIBILITA' USCITE ANNO 2023

Lavori	€ 1.945.680,46
Somme a disposizione	€ 454.319,54
Tot.	€ 2.400.000,00

ESIGIBILITA' USCITE ANNO 2024

Lavori	€ 2.300.443,76
Somme a disposizione	€ 449.556,24
Tot.	€ 2.750.000,00

Il presente cronoprogramma di spesa può subire variazioni a seguito di eventuali sospensioni di lavori o modifiche che potrebbero intervenire in corso d'opera.

Piove di Sacco, 07/06/2022

Il Responsabile del Procedimento
(geom. Freddy Sambin)
f.to digitalmente