

Allegato B

cronoprogramma di spesa/entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 (armonizzazione sistemi contabili)

IMPORTI

Lavori	€ 1.707.354,26
Somme a disposizione	€ 453.925,74
Tot.	€ 2.161.280,00

IPOTESI CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE

Approvazione progetto esecutivo:	entro il 30/06/2023
Indizione procedura negoziata:	entro il 30/06/2023
Aggiudicazione definitiva:	entro il 20/09/2023
Consegna lavori:	entro il 31/03/2024
Durata lavori:	giorni 417
Ultimazione lavori:	entro il 31/03/2026

ESIGIBILITA' USCITE ANNO 2023

Lavori	€ 682.941,70
Somme a disposizione	€ 181.570,30
Tot.	€ 864.512,00

ESIGIBILITA' USCITE ANNO 2024

Lavori	€ 1.024.412,55
Somme a disposizione	€ 272.355,45
Tot.	€ 1.296.768,00

Il presente cronoprogramma di spesa può subire variazioni a seguito di eventuali sospensioni di lavori o modifiche che potrebbero intervenire in corso d'opera.

Piove di Sacco, 27/06/2023

Il Responsabile del Procedimento
(ing. Giulia Da Re)
f.to digitalmente